

## 香峪沟治理工程竣工环境保护验收意见

2021年2月5日,北京市门头沟区水务建设项目管理办公室组织召开了香峪沟治理工程竣工环境保护验收会。验收组根据《香峪沟治理工程竣工环境保护验收调查报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

### 一、工程建设基本情况

#### (一)建设地点、规模、主要建设内容

本工程位于门头沟区军庄镇,工程治理起点为香峪沟东南支沟与南沟汇合处,治理终点为香峪沟与东杨坨村排水沟汇合处。本工程主要建设内容:对香峪沟范围内的垃圾进行清理;对汇流后的主沟道进行拓宽、护砌;修建箱涵;沿规划公路在临山一侧开挖截洪沟700米;在河道设二级跌水一座;龙泉医院临香峪沟一侧设钢丝防护网720平方米。

#### (二)建设过程及环保审批情况

2013年11月21日,该项目取得了《关于门头沟区香峪沟治理工程实施方案的批复》(门发改〔2013〕143号)。

该项目于2013年12月10日取得了原北京市门头沟区环境保护局《关于香峪沟治理工程建设项目环境影响报告书的批复》(门环保审字〔2013〕0144号)。2014年10月开工建设,2015年8月竣工。

#### (三)投资情况

本项目实际总投资1130.08万元,实际环保投资12万元,实际环境保护投资占总投资的1.06%。

### 二、工程变动情况

工程实际建设情况与环评批复基本一致,实际工程量未发生变化。本工程建设地点、建设规模、性质、建设内容及主要环保措施均未发生重大变化,本工程不涉及重大变更。项目建设内容无重大变动情况。

王存强

任刚

张宇磊

曹明

于振伟

迟培郁

三、环境保护设施建设情况

本工程基本按环评报告及批复文件的要求建设了相应的环境保护设施。工程环境保护设施落实情况见下表。

表1 环保设施(措施)及投资一览表

投资项目	环保设施		实际投资(万元)	落实情况
声环境	施工期	减噪、隔声等措施	1	已落实
大气环境	施工期	场地硬化、遮盖、洒水、车轮冲洗设备等	1	已落实
水环境	施工期	排水尽量利用周边已建市政设施,在条件不足的情况下在施工场地设置简易沉淀池和隔油池,经沉淀、隔油后定期清运	2	已落实
固体废物	施工期	生活垃圾收集装置、环卫部门清运费,建筑垃圾及弃方清运及消纳费	3	已落实
生态环境	对于施工破坏区,施工完毕要及时平整土地,种植优良苗木、速生树木和耐贫瘠的灌木植物,防止土地沙化		5	已落实
合计			12	-

四、环境保护设施落实情况及调试效果

工程已基本落实了环评报告及批复文件提出的各项环境保护措施,效果良好。

五、工程建设对环境的影响

(1) 污染影响:本项目运行过程中未产生废水、废气、噪声和固体废物,未对周边环境产生不利影响。

(2) 生态影响:项目实施完毕后,区域内植被覆盖率增大,进一步保护和促进林木生长,生态环境得以改善。

王学斌

何刚

张子磊

曹明

于振伟

迟艳新

六、验收结论

验收组一致认为该工程环境保护手续齐全，基本落实了环评文件及批复提出的环保措施，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、验收人员信息

验收人员信息见附件。

北京市门头沟区水务建设项目管理办公室

2021年2月5日



王守现

何晶晶

张宇蕊

曹卿

于振伟

迟振东